

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР С_20x50
(Готовое решение №14)

ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ"		ЗАКАЗЧИК		
Исполнитель: Петренко Фёдор		Контактное лицо:		
Тел.: +7 937 572 24 05 8 800-555-42-65 доб. 107		Тел.:		
Email: info@tentmax.ru		Email:		
Тип ангара	Назначение	Исполнение	Покрытие крыши/стен	Материал каркаса
С	Производство	теплый	сэндвич/сэндвич	Сталь 3сп (С245)
Ширина (м)	Длина (м)	Высота стены (м)	Высота по коньку (м)	Укрываемая площадь (м²)
20	50	6	9.6	1000
№	Наим-	Тех.хар.	Техническое описание	
1	Металлок аркас	Сталь 3сп (С245)	<i>Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование</i>	
2	<i>Крыша и Стены- сэндвич панель (характеристики материала указываются в спецификации к договору)</i>			
3	Доп. оборудование	Торцевые распашные ворота 4x4,5 м. с дверью 2,1x0,9 - 1 шт. м. Вент. клапана - 4 шт.		
		<p>Ангар рассчитан: III снеговой и II ветровой район</p> <p>Ангар монтируется: на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку</p> <p>Преимущества данного ангара:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Сжатые сроки реализации ✓ Неоднократный монтаж/демонтаж ✓ Облегченный фундамент ✓ Светопропускаемость ткани ПВХ 80% 		
Минимальный срок эксплуатации 15 лет				
Сроки выполнения работ		Условия оплаты		
Изготовление ангара	30 раб.дней	1 платеж от стоим. дог-ра	70%	
Монтажные работы	35 раб.дней	2 платеж от стоим. дог-ра	25% (гот. к отгрузке)	
Период действия КП	30 кал.дня	3 платеж от стоим. дог-ра	5% (акт о приемке)	
Наименование продукции / работ		Стоимость (с уч. НДС 20%), руб.		
Изготовление ангара		7 693 000,00		
Доставка		Зависит от пункта назначения		
Монтаж ангара		По желанию заказчика		
Общая стоимость договора с НДС		7 693 000,00		

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович


(подпись)